



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผนงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ที่ นค.๗๑๐๑๙.๑/ ๒๕๖๙ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือนแรก) ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานฯ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงนำเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงและประกาศผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๒

(นางนันทนา ป้องสุภาพ)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดฯ.....

(ลงชื่อ)

(นายวิสิทธิ์ จันทวดี)

รองปลัดอบต.หนองหลวง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ผลการพิจารณา

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

๒๐๓๖

(นางสรารัตน์ ศรีอุดร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๙
(รอบ ๖เดือนแรก) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ ไปแล้วและได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือนแรก) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายสารรัตน์ ศรีอุดร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รอบ 6 เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนมีชัย หมู่ที่ 11	200,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	✓	-	-	198,000.00	
2	11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ 14 ซอย1	112,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-	-	
3	12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ 14 ซอย2	117,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-	-	
4	13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ 14 ซอย3	71,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-	-	
5	14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหลวงใหม่ หมู่ที่ 17	132,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-	-	
6	15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหลวงเก่า หมู่ที่ 19	100,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-	-	

7	16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน รุ่งอรุณ หมู่ที่ 15 ซอย 1	200,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-	-	-
8	17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน รุ่งอรุณ หมู่ที่ 15 ซอย 1	100,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-	-	-
9	18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านกุดแคน หมู่ที่ 3	174,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-	-	-
10	19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองบัว เงิน หมู่ที่ 6	200,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-	-	-
11	1. โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองหลวง หมู่ที่ 1	77,000.00	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2569	-	✓	-	-	-
12	1 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายทางบ้านหนองบัวเงิน-บ้านปากหมู บ้านหนองบัว เงิน หมู่ที่ 6	391000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-	-	-
13	20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนมนปลา หมู่ที่ 7	70,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-	-	-
14	21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองบัว เงินเหนือ หมู่ที่ 18	100,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-	-	-
15	22 โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้าน หนองบัวเงิน หมู่ที่ 6	100,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-	-	-
16	23 โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้าน เลืไ้เมตรี หมู่ที่ 9	100,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-	-	-

17	24 โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้าน สุขสำราญ หมู่ที่ 16	300,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-	
18	25 โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้าน ใหม่วังไฮ หมู่ที่ 13	126,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-	
19	26 โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้าน แบงใหม่ หมู่ที่ 20	300,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-	
20	27 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านกุดแคน หมู่ที่ 3 (สาย 1)	100,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	✓	-	-	99,000.00
21	28 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านกุดแคน หมู่ที่ 3 (สาย 2)	100,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	✓	-	-	99,000.00
22	29 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านกุดแคน หมู่ที่ 3 (สาย 3)	100,000.00	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2569	✓	-	-	99,000.00
23	2. โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนห้วยทราย หมู่ที่ 8	100,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-	
24	2.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายทางรอบบ้าน-สพด.บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านโนน สมบูรณ์ หมู่ที่ 4	201000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-	
25	30 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนมีชัย หมู่ที่ 11	100,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	✓	-	-	99,000.00
26	31 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ 15	100,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	✓	-	-	98,000.00

27	32 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่การเกษตร บ้านหนองหลวงใหม่ หมู่ที่ 17 สาย 1	100,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	✓	-	-	99,000.00	
28	33 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่การเกษตร บ้านหนองหลวงใหม่ หมู่ที่ 17 สาย 2	100,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	✓	-	-	99,000.00	
29	34. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่การเกษตร บ้านแบง หมู่ที่ 2	113,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	✓	-	-	112,000.00	
30	35 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่การเกษตร บ้านหนองหลวงเก่า หมู่ที่ 19 สาย 1	50,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	✓	-	-	49,000.00	
31	36 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่การเกษตร บ้านหนองหลวงเก่า หมู่ที่ 19 สาย 2	50,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	✓	-	-	49,000.00	
32	37 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่การเกษตร บ้านบ้านโนนหัวทราย (บ่อขยะ) หมู่ที่ 8	200,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	✓	-	-	198,000.00	
33	38 โครงการขยายเขตประปา บ้านหนองหลวง หมู่ ที่ 1	100,000.00	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2569	-	✓	-		
34	39 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV บ้านแบง หมู่ที่ 2	100,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		

35	3. โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน แบ่ง หมู่ที่ 2	26,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
36	3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายทางบ้านหนองหลวงใหม่-บ้านโนนมีชัย บ้าน หนองหลวงใหม่ หมู่ที่ 17	321000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
37	40 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV บ้านกุดแคน หมู่ที่ 3	100,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
38	41 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV บ้านโนนมนปลา หมู่ที่ 7	50,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
39	42 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV บ้านหนองบัวเงิน เหนือ หมู่ที่ 18	100,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
40	43 โครงการปรับปรุงต่อเติมหอกระจายข่าว บ้าน โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 4	100,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
41	44 โครงการปรับปรุงต่อเติมหอกระจายข่าว บ้าน รุ่งอรุณ หมู่ที่ 15	100,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
42	45 โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 12	100,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
43	46 โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านกุดแคน หมู่ที่ 3	100,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
44	47 โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนวังไธ หมู่ที่ 13	100,000.00	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2569	-	✓	-		

45	48 โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 4	74,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
46	49 โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์	2,000,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	-	✓		
47	4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5	300,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
48	4.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายทางบ้านโนนห้วยทราย-บ่อขยะ บ้านโนนห้วยทราย หมู่ที่ 8	220000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
49	5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนมันปลา หมู่ที่ 7 ซอย 2	94,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
50	5.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายทางบ้านวังไธ บ้านวังไธ หมู่ที่ 10	174000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
51	6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนมันปลา หมู่ที่ 7 ซอย 1	86,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
52	6.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายทางบ้านกุดแคน - บ้านหนองบัวเงินเหนือ ช่วง 2 บ้านกุดแคน หมู่ที่ 3	193000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
53	7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนห้วยทราย หมู่ที่ 8	87,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		

54	7.โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล (บ้านกุดแคน,บ้านโนนสมบุรณ์,บ้านหนองสวรรค์, บ้านหนองบัวเงิน,บ้านโนนมันปลา,บ้านสุขสำราญ,บ้านแบงใหม่,บ้านหนองบัวเงินเหนือ	500000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
55	8 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเลิศไมตรี หมู่ที่ 9	150,000.00	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2569	-	✓	-		
56	9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังไฮ หมู่ที่ 10	300,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	✓	-	-	297,000.00	

1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทรศัพท์สาย ตามโครงการขยาย เขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านสุขสำราญ	100000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
2	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทรศัพท์สาย ตามโครงการขยาย เขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวเงินเหนือ	100,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
3	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทรศัพท์สาย ตามโครงการขยาย เขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านศรีวิไล	130,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
4	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทรศัพท์สาย ตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง เก่า	100,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		

5	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทรศัพท์สาย ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านหนองหลวง	50,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
6	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทรศัพท์สาย ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านแบง	100,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
7	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทรศัพท์สาย ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์	100,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
8	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทรศัพท์สาย ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านโนนมันปลา	100,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
9	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทรศัพท์สาย ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองหลวง	100,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
10	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทรศัพท์สาย ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแบง	100,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
11	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทรศัพท์สาย ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเลื้ดไม้ตรี	50,000.00	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2569	-	✓	-		

12	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโพธิ์พิสัย ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านกุดแคน	100,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-	
13	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโพธิ์พิสัย ตามโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างของชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์	100,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-	

1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมสุขภาพชีวิต

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมปราชญ์ชาวบ้านตำบลหนองหลวง	0	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-	20,000.00	
2	ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	20,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	-	✓		
3	ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาดูงานนักเรียนผู้สูงอายุ/ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหลวง	50,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
4	ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองหลวง	10,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		

5	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลหนองหลวง	20,000.00	21-มี.ค.-69	✓	-	-	30,000.00	โอนเพิ่ม 10,000
6	ค่าใช้จ่ายโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ พัฒนาสุขภาพจิต เพื่อชีวิตคนพิการที่สดใส	20,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
7	ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวตัวอย่างในชุมชนตำบลหนองหลวง	10,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	-	✓		
8	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรีตำบลหนองหลวง	50,000.00	26-มี.ค.-69	✓	-	-	98,500.00	โอนเพิ่ม 50,000
9	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ประกอบอาชีพเสริมแก่ครัวเรือนเป้าหมาย โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	20,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-	-	โอนเพิ่ม 10,000
10	ค่าใช้จ่ายโครงการสถานเด็ก-เยาวชน ตำบลหนองหลวง	20,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	-	✓		
11	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด	10,000.00	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2569	-	✓	-	30,000.00	โอนเพิ่ม 20,000
12	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมนักเรียนรู้สูงอายุหลักสูตร ชะลอชราพัฒนาคุณภาพชีวิต	50,000.00	มกราคม 2569 - กันยายน 2569	✓	-	-	39,800.00	โอนเพิ่ม 50,000
รวม								

1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านสังคมและส่งเสริมสุขภาพชีวิต

2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาดำบลและ TO BE NUMBER 1	300,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	✓	-	-	492,800.00	โอนเพิ่ม 445,000
2	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมฝึกทักษะการเล่นกีฬาสเก็ตและเยาวชนตำบลหนองหลวง (อคาเดมี่)	80,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
3	ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ	50,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	✓	-	-	119,748.00	โอนเพิ่ม 95,000
4	ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาปฐมวัยสายใยผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหลวงทั้ง 4 แห่ง	50,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
5	ค่าใช้จ่ายโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา	30,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
6	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ตำบลหนองหลวง	50,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
7	ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปีตำบลหนองหลวง	300,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	✓	-	-	143,455.00	โอนลด 155,000
8	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองหลวง	80,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	✓	-	-	147,600.00	โอนเพิ่ม 70,000

9	ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี (กิจกรรม น้อมรำลึกคุณค่าผู้สืบทอดในชุมชนหนองหลวง)	80,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
10	ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น(พา ลูกหลานเข้าวัด)	80,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	✓	-	-	154,900.00	โอนเพิ่ม 75,000
11	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมทักษะพัฒนาเด็ก เยาวชน ตำบลหนองหลวง	80,000.00	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2569	✓	-	-	41,100.00	โอนลด 5,000
12	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมประดิษฐ์ตามประเพณีท้องถิ่น ตำบลหนองหลวง	80,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	✓	-	-	74,900.00	
13	โครงการแข่งเรือก๊ิบประจำปีตำบลหนองหลวง	50,000.00	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2569	-	✓	-		
รวม								

1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย
- 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้		
1	ค่าใช้จ่ายโครงการเทิดทูลและพิทักษ์ดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์	20,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	✓	-	-		โอนเพิ่ม 205,000 โอนลด 20,000
2	ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.หนองหลวงเคลื่อนที่พบประชาชน	10,000.00	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2569	-	✓	-		โอนลด 5,000
3	ค่าใช้จ่ายวันท้องถิ่นไทย	10,000.00	18-มี.ค.-69	-	-	✓		โอนลด 8,000
4	ค่าใช้จ่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชน/ตำบลหนองหลวง	10,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		โอนลด 8,000
5	โครงการสนับสนุนการบริหารสถานที่กลางศูนย์บริการร่วมอำเภอเฝ้าไร่	5,000.00	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2569	-	✓	-		
6	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี อำเภอเฝ้าไร่	20,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		โอนลด 10,000
	รวม							

1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่จัดไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องในวัน อปพร.	10,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
2	ค่าใช้จ่ายโครงการ "จัดระเบียบท้องถื่น 1 อปท. 1 ถนน ปลอดภัย"	20,000.00	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2569	-	✓	-		โอนลด 10,000
3	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน อปพร. ตำบลหนองหลวง	20,000.00	18-มี.ค.-69	-	✓	-		
4	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		โอนลด 10,000
5	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	50,000.00	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2569	✓	-	-	39,935.00	เทศบาลใหม่ เทศบาลสงกรานต์
6	โครงการให้ความรู้ด้านอัคคีภัยเบื้องต้นในการอพยพหนีภัย	20,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
	รวม							

1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว

4.1 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บน้ำประปา-ขยะ	700,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	√	-	-	429,243.00	โอนลด 173,000
	รวม							

1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	50,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-	โอนลด 30,000
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-	โอนลด 15,000
	รวม						

1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- 6.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง ปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์	20000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		โอนลด 15,000
2	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	80000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	✓	-	-	110,690.00	โอนเพิ่ม 40,000
3	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา	60000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		โอนลด 50,000
4	ค่าใช้จ่ายโครงการบัณฑิตน้อยสู่ฝัน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก 4 ศูนย์	30000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-	7,000.00	
5	ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา	20000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
6	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	20000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	-	✓		โอนลด 20,000
7	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
8	ค่าใช้จ่ายโครงการรับประทานอาหารปลอดภัยเด็ก ปฐมวัยสุขภาพดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์	20000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		

9	ค่าใช้จ่ายโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน	20000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	-	✓		โอนสด 20,000
10	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแก่สถานศึกษาในพื้นที่	40000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	-	✓		โอนสด 40,000
11	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)	376652.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
12	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	249255.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
13	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,369,305.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-	709,425.00	
	รวม							

1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

7.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รักษา รักษาแผ่นดิน) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	20,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	✓	-	-	79,410.00	โอนเพิ่ม 60,000
2	ค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารขยะ	10,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
3	ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	100,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
4	ค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	550,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-	406,695.00	
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง	10,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	-	✓		โอนลด 10,000
6	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ทั้ง 20 หมู่บ้าน	400,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		

7	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการธนาคาร ขยะและฌาปนกิจ ทั้ง 20 หมู่บ้าน	600,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	-	✓	-		
8	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข	150,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2570	-	✓	-		